

АКТ № 18

выездной проверки в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида (далее - МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида)

г. Улан-Удэ

26.02.2016г.

Выездная проверка проведена на основании приказа руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия (далее - ТУ Росфиннадзора в Республике Бурятия) от 16.02.2016 № 18 «О назначении контрольного мероприятия в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида» в соответствии с пунктом 5 Правил осуществления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092.

Тема выездной проверки: правомерное использование средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

Проверяемый период: за 2015 год и истекший период 2016 года.

Выездная проверка (ревизия) проведена: специалистом 1 разряда Будаевой Е.А. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида.

Срок проведения выездной проверки составил 6 рабочих дней с 18.02.2016г. по 26.02.2016 г.

Общие сведения о проверяемом учреждении:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида.

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида.

Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а.

Фактический адрес: 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а (корпус № 1); 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Солнечная, 48 (корпус № 3); 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 46 (корпус № 2).

ИНН 0323099090

КПП 032301001

ОКПО 46110314

ОКАТО 81401368000

ОКТМО 81701000001

ОКОГУ 4210007

ОКФС 14

ОКОПФ 75403

ОКВЭД 80.10.1

ОГРН 1020300904623

Форма собственности: муниципальная.

БЭЭ

Статус: юридическое лицо, дошкольное образовательное учреждение.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида создано приказом Муниципального учреждения «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» от 03.08.2015 № 806 на основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 02.06.2015 № 770-р «О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида путем изменения типа существующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида на основании постановления Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2010 № 605 «О Порядке утверждения уставов муниципальных учреждений, дополнений и изменений, вносимых в уставы муниципальных учреждений».

Решением Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 27.07.2015 № 487 согласовать устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида.

МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида действует на основании Устава, утвержденного приказом Муниципального учреждения «Комитет по образованию Администрации города Улан-Удэ» от 03.08.2015 № 806 и согласованного решением Муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ» от 27.07.2015 № 477.

Предмет деятельности – реализация образовательных программ дошкольного образования; реализация дополнительных программ, включая международные программы; оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, консультативных услуг (в том числе платных) при наличии соответствующей лицензии; разработка учебных планов, программ, учебных пособий; проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда и психолога; организация досуга детей; организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций, конгрессов, концертов, выставок, выставок-продаж и т.п.; участие в российских и международных образовательных программах; сотрудничество с российскими и зарубежными образовательными и научными учреждениями; осуществление предпринимательской деятельности; осуществление внешнеэкономической деятельности; оказание оздоровительных услуг.

Цель деятельности – осуществление образовательного процесса путем предоставления качественных услуг дошкольного образования, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников; формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания программ дошкольного образования; обеспечение интеллектуального, личностного развития ребенка; достижение воспитанниками высокого уровня развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями; освоение воспитанниками системы знаний о природе родного края, обществе, человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватных современному развитию общества; создание максимально благоприятных условий для умственного, физического, эстетического развития и саморазвития личности; формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

БЭТ



Наименование и юридический адрес учредителя: Муниципальное учреждение «Комитет по образованию г. Улан-Удэ», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 23, ИНН 0323063752, телефон 21-34-55, 21-68-09.

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ».

На момент проверки в связи с изменением типа учреждения в МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида лицензия на право ведения образовательной деятельности Министерством образования и науки Республики Бурятия не выдана.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 03 № 001676414.

Сведения о лицевых и банковских счетах:

- лицевой счет № 101.02.280.3 на р/с 40701810500003000001 в ГРКЦ НБ РБ г. Улан-Удэ БИК 048142001 по учету средств целевых субсидий на иные цели.

МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида (Заказчик) заключен договор от 15.01.2016г. б/н с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» (Исполнитель) на осуществление функции по организации и ведению бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и отчетности, кассового обслуживания исполнения бюджета и расчетно-кассового обслуживания лицевого счета Заказчика через систему электронного документооборота финансового органа муниципального образования «город Улан-Удэ» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия, нормативно-правовыми актами Администрации г. Улан-Удэ.

Доверенностью от 15.01.2016 г. б/н МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида уполномочивает начальника Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» Самбуеву Дариму Гомбоевну, представлять законные интересы Учреждения в рамках реализации договора на ведение бухгалтерского учета от 15.01.2016г. б/н. Срок действия доверенности - 1 год.

За проверяемый период право подписи денежных и расчетных документов согласно карточки образцов подписей от 15.01.2016 г. имели:

- право первой подписи: начальник централизованной бухгалтерии Самбуева Д.Г., заместитель начальника централизованной бухгалтерии Босколова Л.Н.;

- право второй подписи: главный бухгалтер Снегирева Е.В., бухгалтер Цыренжапова Х.Ц.

Копии договора от 15.01.2016 б/н, доверенности от 15.01.2016 г. б/н, карточка образцов подписей от 15.01.2016 г. прилагаются (Приложение 1).

Проверки использования средств, предоставленных на модернизацию систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы в МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида не проводились.

#### **1. Соблюдение условий получения средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, направленных на модернизацию региональных систем дошкольного образования**

Средства, источником которых является субсидия из федерального бюджета на проведение капитального ремонта в 2015 году МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида выделена в рамках исполнения мероприятия 1.3.19 «Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций» – приложение № 5 к Государственной

БСР

программе Республики Бурятия «Развитие образования, науки и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49.

Согласно п. 7.1 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на иные цели, утвержденных постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 18.06.2014г. Субсидии предоставляются на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Согласно Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014, 2015 годах, утвержденного Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 363-р Срок окончания реализации мероприятия «Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, финансируемый за счет средств субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 2015 году» установлен 01 декабря 2015 г., в то же время Соглашением от 12.05.2015 № 08.Т07.24.0828, заключенным между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Бурятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на модернизацию региональных систем дошкольного образования срок сдачи работ по капитальному ремонту для МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида установлен – 25.12.2015г.

В целях реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования между Муниципальным учреждением «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» и МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 02.09.2015 № 2015.9.1 (далее – Соглашение от 02.09.2015 № 2015.9.1).

Копия Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1 прилагается (Приложение 2).

В соответствии с п. 1.1. Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1 МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида предоставляется субсидия на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), а именно на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» по Соглашению от 02.09.2015 № 2015.9.1 составляет 7 710 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета 5 957 000,00 рублей, республиканского бюджета 1 753 000,00 рублей.

Предмет Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1 (п. 1.1), заключенного МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» с МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на иные цели, утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 18.06.2014 № 155, не соответствует Комплексу дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014, 2015 годах, утвержденному Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 363-р (Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций).

Согласно пункта 2.1. Соглашения условиями предоставления субсидии является:

- наличие дефектной ведомости;
- наличие локального сметного расчета;

*БС*



- централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 500 000,00 рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии через уполномоченный орган, осуществляющий полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений – Республиканское агентство по государственным закупкам;

- обязательство Учреждения о создании дополнительных 100 мест, в рамках реализации комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.

МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида условия предоставления субсидии выполнены.

Субсидия за счет средств федерального бюджета перечислена на лицевой счет МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида в полном объеме платежным поручением от 21.12.2015 г. № 341754 в размере 5 957 000,00 рублей по КБК 034 0701 4415059 612 241.

Средства республиканского бюджета в размере 1 753 000,00 рублей поступили на лицевой счет учреждения платежным поручением от 25.11.2015 № 8016.

Согласно пункта 3.3.2 Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1 МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида обязуется обеспечить достижение значения показателя результативности использования субсидии в 2015 году в результате капитального ремонта здания дошкольного образовательного учреждения – создание 100 дополнительных мест.

Согласно отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по состоянию на 01.01.2016 г. поступившая субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида использована в размере 2 734 841,28 рублей.

Средства республиканского бюджета в 2015 году не использовались.

Согласно Сведений об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), по состоянию на 01.01.2016 г. на лицевом счете МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида неиспользованный остаток бюджетных средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета составил 3 222 158,72 рублей.

В соответствии с пунктом 3.3.7 Учреждение обязано по итогам проведения аукционов по мероприятиям МРСДО в течение 5 дней предоставить информацию об образовавшейся экономии средств, для дальнейшего принятия решения по использованию экономии. Обеспечить возврат в местный бюджет неиспользованного остатка субсидии.

Пунктом 3.3.8 Учреждение обязано письменно уведомить Учредителя о наличии потребности в субсидии в течение 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

Муниципальным учреждением «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» издан приказ от 13.01.2016 № 15 «Об использовании остатков средств прошлых лет в 2016 году по подведомственным учреждениям» согласно которого МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида подтверждена потребность на 2016 год в средствах, источником которых является субсидия из федерального бюджета объеме 3 222 158,72 рублей.

Согласно Сведениям об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), по состоянию на 20.02.2016 г. на лицевом счете МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко»

БС

г. Улан-Удэ комбинированного вида числится неиспользованный остаток бюджетных средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета в размере 1 919 889,24 рублей.

Копии отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по состоянию на 01.01.2016г., Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по состоянию на 01.01.2016г., Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), по состоянию на 20.02.2016 г. прилагаются (Приложение 3).

Согласно пункту 3.3.6 Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1 Учреждение до 01.01.2016 г. предоставляет Учредителю отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования за 2015 год, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии. На момент проверки отчет об использовании средств по объекту МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида представлен в Муниципальное учреждение «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» в установленный срок. Данные сведений достоверны.

Согласно статистической отчетности – Сведений о деятельности дошкольного образовательного учреждения (ф. № 85-к) по состоянию на 01.01.2015 г. количество мест составило 522 единиц (по СанПиН), из них в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 3 года и старше - 748.

Согласно статистической отчетности – Сведений о деятельности дошкольного образовательного учреждения (ф. № 85-к) по состоянию на 01.01.2016 г. количество мест составило 522 единиц (по СанПиН), из них в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 3 года и старше – 776, для детей в возрасте до 3-х лет - 46.

Локальным сметным расчетом предусмотрен капитальный ремонт в 3 корпусе МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 48. Ремонт производится в 8 группах (с № 19 - № 26 группы), ремонт сантехники, электромонтажные работы, замена окон на ПВХ, замена межкомнатных дверей (40 шт.) и 1 входной двери.

Капитальным ремонтом в группах с № 19 по № 26 предусмотрено расширение групповых (игровых) комнат за счет преобразования спальных помещений в групповые (игровые).

Во время проведения проверки в 3 корпусе МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида ведутся работы по капитальному ремонту. Дети 3 корпус не посещают. Из пояснений заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 20.02.2016 г. следует: дети на период ремонта из 3 корпуса распределены по двум корпусам МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида и другим ближайшим детским садам № 56, 59, 90, 139, 2, 112, 104, 64, 47.

Согласно пункта 1.9 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 - Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

Согласно технического паспорта МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида следует:

БЭГ



№ группы	Норматив на одного ребенка	Площадь группы кв.м.	Количество детей, согласно площади	Плановая мощность
корпус № 1 г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а				
1 сад	2,0	71,5	36	430
2 сад	2,0	72,9	36	
3 сад	2,0	71,7	36	
4 сад	2,0	72,4	36	
5 сад	2,0	72,6	36	
6 сад	2,0	73,0	37	
7 сад	2,0	72,1	36	
8 сад	2,0	69,4	35	
9 сад	2,0	71,6	36	
10 сад	2,0	70,4	35	
11 сад	2,0	69,9	35	
12 сад	2,0	71,6	36	
<b>итого</b>		<b>859,10</b>	<b>430</b>	
корпус № 2 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 46				
13 сад	2,0	75,5	38	170
14 сад	2,0	44,5	22	
15 сад	2,0	44,4	22	
16 сад	2,0	50,0	25	
17 сад	2,0	50,8	25	
18 сад	2,0	75,6	38	
<b>итого</b>		<b>340,80</b>	<b>170</b>	
корпус № 3 г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 48				
19 ясли (ремонт)	2,5	26,8	11	116
20 ясли (ремонт)	2,5	28,0	11	
21 сад (ремонт)	2,0	38,9	19	
22 сад (ремонт)	2,0	30,8	15	
23 сад (ремонт)	2,0	27,5	14	
24 сад (ремонт)	2,0	35,7	18	
25 сад (ремонт)	2,0	26,5	13	
26 сад (ремонт)	2,0	29,7	15	
<b>итого</b>		<b>243,90</b>	<b>116</b>	
<b>всего</b>		<b>1443,80</b>		<b>716</b>

Списочный состав – 776 детей в возрасте 3 года и старше; 46 детей в возрасте до 3-х лет ясельные группы.

Из пояснительной заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 20.02.2016 г. следует: в соответствии с соглашением от 02.09.2015 № 2015.9.1 детский сад предоставляет 100 дополнительных мест для детей от 3-х до 7-ми лет (35 мест детям 2009 – 2011 года рождения, 65 мест детям 2012 года рождения). На момент проверки фактически принято 35 детей 2009 – 2011 года рождения, посещают с января 2016 года два корпуса детского сада № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида для детей старшего возраста. Детям 2012 года рождения 65 путевок будут выписаны в марте 2016 года, после окончания ремонтных работ (01.04.2016 г.) дети будут приняты в детский сад.

Копии Сведений о деятельности дошкольного образовательного учреждения (ф. № 85-к) по состоянию на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 г.; пояснительная заведующей МБДОУ детский

БСТ

сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 20.02.2016 г. прилагаются (Приложение 4).

Таким образом:

В МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида по состоянию на 01.01.2016 г. на одного ребенка числящихся в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 3 года и старше приходилось 1,78 квадратных метра групповой (игровой) комнаты (1389,0 кв.м./776 детей = 1,78 кв.м.), для детей до 3-х лет в ясельных группах приходилось 1,19 квадратных метра групповой (игровой) комнаты (54,8 кв.м./46 детей = 1,19).

После проведения капитального ремонта в корпусе № 3 (в группах с № 19 по № 26), путем расширения групповых (игровых) комнат за счет преобразования спальных помещений в групповые (игровые), предусматривается на одного ребенка числящихся в группах в возрасте 3 года и старше 1,74 квадратных метра групповой (игровой) комнаты (1525,2 кв.м./876 детей = 1,74 кв.м.), для детей до 3-х лет в ясельных группах 2,13 квадратных метра групповой (игровой) комнаты (98,2 кв.м./46 детей = 2,13).

В нарушение Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014, 2015 годах, утвержденного Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 363-р, п. 2.1, п. 3.3.2 Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1. заключенного между Муниципальным учреждением «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» и МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида:

- не выполнен капитальный ремонт на 5 957 000,00 рублей в сроки, установленные Соглашением от 02.09.2015 № 2015.9.1 - в 2015 году;

- не создано в 2015 году 100 дополнительных мест, в рамках реализации комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.

Таким образом, МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида не исполнило обязательство о создании дополнительных 100 мест, в рамках реализации комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, принятие которого является обязательным условием предоставления средств федерального бюджета на модернизацию систем дошкольного образования в сроки, установленные Соглашением от 02.09.2015 № 2015.9.1.

Кроме того, в нарушении п. 1.9 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 до и после проведения капитального ремонта в группах для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) на каждого ребенка приходится менее 2,0 кв.м. и в ясельных группах для детей до 3-х лет на каждого ребенка приходится менее 2,5 кв.м.

## **2. Соответствие заключения и исполнения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков действующему законодательству Российской Федерации**

Информация о закупке опубликована в плане-графике МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида под номером П44201503023001939001000002 и размещена на официальном сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) 27.10.2015 г.

Документация об электронном аукционе разработана старшим аналитиком отдела осуществления закупок Республиканского агентства по государственным закупкам Гольдберг

БЭИ



С.О., утверждена заместителем руководителя Республиканского агентства по государственным закупкам Поломошный Д.Г. 11.11.2015 г., согласована с заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. 10.11.2015 г.

Способ размещения – электронный аукцион.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по иному методу на основании дефектной ведомости, локального сметного расчёта, составленных в соответствии с действующей редакцией федеральных единичных расценок (ФЕР, ФССЦ), внесённых в федеральный реестр сметных нормативов и методическими указаниями по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004 г.) с перерасчётом в текущие цены к СМР на 1 квартал 2015 года (стоимость работ по локальному сметному расчёту составила 7 983 908,00 рублей). Так как по локальному сметному расчёту стоимость работ превысила лимиты бюджетных обязательств, выделенные на данную закупку, то Заказчиком применен иной метод, исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств. Начальная (максимальная) цена составила 7 710 000,00 рублей. В документацию об электронном аукционе Заказчиком включено обоснование невозможности применения методов указанных в ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам электронного аукциона между МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида (Заказчик) и ООО «Алекс» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 (далее - муниципальный контракт от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02). Общая стоимость работ составила 4 930 150,00 рублей. Место выполнения работ: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Солнечная, 48 (корпус № 3). Срок выполнения работ со дня подписания муниципального контракта в течение 100 календарных дней (по 01.04.2016г.). Срок действия контракта – со дня подписания до 30.12.2016 г.

Муниципальный контракт от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 заключен в соответствии с документацией об электронном аукционе, экономия по торгам составила 2 779 850,00 рублей.

В муниципальном контракте от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 предусмотрена ответственность сторон за просрочку исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы; за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 2 % цены контракта в размере 98 603,00 рублей; за просрочку исполнения подрядчиком обязательств начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств в виде фиксированной суммы и составляет 5% от цены контракта в размере 246 507,50 рублей.

Оплата по контракту производится Заказчиком после получения Заказчиком полностью всего объема выполняемых работ и подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (ф. КС - 2) в течение 90 дней. Авансовые платежи не предусмотрены.

БС



Подрядчиком представлено обеспечение исполнения контракта в размере 1 156 500,00 рублей в форме безотзывной банковской гарантии от 23.12.2015 № УРГО-75/00571/2015, выданной Коммерческий банк «Невтяной Альянс» (публичное акционерное общество), сроком действия по 20.05.2016 г.

По данным бюджетного (бухгалтерского) учета банковская гарантия от 23.12.2015 № УРГО-75/00571/2015 в размере 1 156 500,00 рублей учтена на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

Согласно объяснительной заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 24.02.2016 г. срок окончания банковской гарантии установлен до 20.05.2016 г., что превышает один месяц срока окончания ремонтных работ, работы по капитальному ремонту планируются закончиться до конца марта 2016 года и оплата за выполненные работы будет произведена по представлению КС – 2, КС – 3 в течение 30 дней.

Согласно ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В соответствии с п. 12.1 муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 срок действия контракта до 31.12.2016 г., а банковская гарантия от 23.12.2015 № УРГО-75/00571/2015 сроком действия по 20.05.2016 г.

Таким образом, в нарушение ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принята представленная подрядчиком ООО «Алекс» банковская гарантия от 23.12.2015 № УРГО-75/00571/2015 в размере 1 156 500,00 рублей со сроком действия менее срока действия муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 на 8 месяцев.

Объяснительная заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 25.02.2016 г., копии муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 и банковской гарантии от 23.12.2015 № УРГО-75/00571/2015, прилагаются (Приложение 5).

На момент проверки в здании детского сада ведутся работы в рамках исполнения муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02. Оплата по муниципальному контракту от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 произведена частично, работы приняты по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 03.02.2015 № 1 и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 03.02.2015 № 1 на сумму 1 302 269,48 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 05.02.2016 № 4055 на 1 302 269,48 рублей.

Согласно п. 2.5 муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 оплата по контракту производится Заказчиком после получения Заказчиком полностью всего объема выполняемых работ и подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (ф. КС - 2) в течение 90 дней. МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида произвел частичную оплату за выполненные работы подрядчиком ООО «Алекс» на сумму 1 302 269,48 рублей.

Согласно объяснительной заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 24.02.2016 г. произведена оплата за выполненные работы по представленным КС-2, КС-3, что является обязательным по Федеральному закону от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 30 дней произвести оплату. Оплата произведена только за фактически выполненные работы: демонтаж, вывоз мусора, частичное оштукатуривание стен. Произвести вывоз мусора после демонтажа стен – перегородок было необходимо, т.к. до окончания ремонтных работ до 01.04.2016 г. в

*БЕГ*



детский сад невозможно было бы зайти. Согласно Технических требований пункт 3 часть 4 работы могут выполнять Подрядчиком и приниматься Заказчиком поэтапно на основании акта выполненных работ.

Таким образом, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 309, ст. 711 и п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2.5 муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 произведена Заказчиком оплата по контракту за счет средств субсидии из федерального бюджета в размере 1 302 269,48 рублей до получения Заказчиком полностью всего объема выполняемых работ и подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (ф. КС - 2).

Объяснительная заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 25.02.2016 г., копии платежного поручения от 05.02.2016 № 4055, справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 03.02.2015 № 1, акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 03.02.2015 № 1, прилагаются смотреть приложение 5.

Помимо муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02, МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида в 2015 году, за счет экономии по торгам, заключил 7 договоров на установку оконных блоков из профиля «КВЕ Expert 70» в корпусе № 1 и № 2 за счет средств субсидии из федерального бюджета на сумму 2 779 850,00 рублей, в соответствии с ч. 5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (осуществление закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей), в том числе:

- договор от 21.12.2015г. б/н с ООО «Завод окон». Стоимость работ по договору составила 397 231,30 рублей. Доставка и монтаж конструкций осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 46 (корпус № 2). Срок выполнения работ с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. Оплата по договору Заказчик производит оплату в размере 100% в течение пяти дней, с момента подписания договора. Приняты и оплачены фактически выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 25.12.2015 № 1 на сумму 389 908,30 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 31.12.2015 № 13965 на 389 908,30 рублей. Разница между стоимостью договора и выполненными работами составила 7 323,00 рублей. Согласно графику производства работ по замене окон (приложение № 2 к договору) данная разница объясняется тем, что работы не могут выполняться в связи с низким температурным режимом, работы по оштукатуриванию внешних монтажных швов переносятся на теплое время года и будут проведены в период с 01.05.2016 г. по 01.06.2016 г. (позиция 7 - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов в объеме 0,088 м<sup>2</sup>; позиция 8 - окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная в объеме 0,13 м<sup>2</sup>);

- договор от 21.12.2015 г. б/н с ООО «СК Авангард». Стоимость работ по договору составила 392 755,57 рублей. Доставка и монтаж конструкций осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а. Срок выполнения работ с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. Оплата по договору Заказчик производит оплату в размере 100% в течение пяти дней, с момента подписания договора. Приняты и оплачены фактически выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 25.12.2015 № 1 на сумму 386 238,52 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 31.12.2015 № 13967 на 386 238,52 рублей. Разница между

БЭТ



стоимостью договора и выполненными работами составила 6 517,05 рублей. Согласно графику производства работ по замене окон (приложение № 2 к договору) данная разница объясняется тем, что работы не могут выполняться в связи с низким температурным режимом, работы по оштукатуриванию внешних монтажных швов переносятся на теплое время года и будут проведены в период с 01.05.2016 г. по 01.06.2016 г. (позиция 8 - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов в объеме 0,078 м<sup>2</sup>; позиция 9 - окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная в объеме 0,114 м<sup>2</sup>);

- договор от 21.12.2015 г. б/н с ООО «БИН». Стоимость работ по договору составила 399 573,62 рублей. Доставка и монтаж конструкций осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а. Срок выполнения работ с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. Оплата по договору Заказчик производит оплату в размере 100% в течение пяти дней, с момента подписания договора. Приняты и оплачены фактически выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 25.12.2015 № 1 на сумму 394 231,09 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 31.12.2015 № 13971 на 394 231,09 рублей. Разница между стоимостью договора и выполненными работами составила 5 342,53 рублей. Согласно графику производства работ по замене окон (приложение № 2 к договору) данная разница объясняется тем, что работы не могут выполняться в связи с низким температурным режимом, работы по оштукатуриванию внешних монтажных швов переносятся на теплое время года и будут проведены в период с 01.05.2016 г. по 01.06.2016 г. (позиция 8 - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов в объеме 0,062 м<sup>2</sup>; позиция 9 - окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная в объеме 0,114 м<sup>2</sup>);

- договор от 21.12.2015 г. б/н с ИП Ширеторова Людмила Александровна. Стоимость работ по договору составила 399 847,89 рублей. Доставка и монтаж конструкций осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а. Срок выполнения работ с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. Оплата по договору Заказчик производит оплату в размере 100% в течение пяти дней, с момента подписания договора. Приняты и оплачены фактически выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 25.12.2015 № 1 на сумму 393 691,07 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 31.12.2015 № 13970 на 393 691,07 рублей. Разница между стоимостью договора и выполненными работами составила 6 156,82 рублей. Согласно графику производства работ по замене окон (приложение № 2 к договору) данная разница объясняется тем, что работы не могут выполняться в связи с низким температурным режимом, работы по оштукатуриванию внешних монтажных швов переносятся на теплое время года и будут проведены в период с 01.05.2016 г. по 01.06.2016 г. (позиция 7 - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов в объеме 0,073 м<sup>2</sup>; позиция 8 - окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная в объеме 0,115 м<sup>2</sup>);

- договор от 21.12.2015 г. б/н с ИП Баданов Александр Матвеевич. Стоимость работ по договору составила 399 513,13 рублей. Доставка и монтаж конструкций осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 46 (корпус № 2). Срок выполнения работ с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. Оплата по договору Заказчик производит оплату в размере 100% в течение пяти дней, с момента подписания договора. Приняты и оплачены фактически выполненные работы

БСР



по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 25.12.2015 № 1 на сумму 393 502,29 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 31.12.2015 № 13966 на 393 502,29 рублей. Разница между стоимостью договора и выполненными работами составила 6 010,84 рублей. Согласно графику производства работ по замене окон (приложение № 2 к договору) данная разница объясняется тем, что работы не могут выполняться в связи с низким температурным режимом, работы по оштукатуриванию внешних монтажных швов переносятся на теплое время года и будут проведены в период с 01.05.2016 г. по 01.06.2016 г. (позиция 8 - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов в объеме 0,0712 м<sup>2</sup>; позиция 9 - окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная в объеме 0,113 м<sup>2</sup>);

- договор от 21.12.2015 г. б/н с ИП Баданова Субадма Ширапнимаевна на работы по изготовлению конструкций (оконных блоков) из профиля «КВЕ Expert 70». Стоимость работ по договору составила 399 344,71 рублей. Доставка и монтаж конструкций осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 46 (корпус № 2). Срок выполнения работ с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. Оплата по договору Заказчик производит оплату в размере 100% в течение пяти дней, с момента подписания договора. Приняты и оплачены фактически выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 25.12.2015 № 1 на сумму 392 782,80 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 31.12.2015 № 13969 на 392 782,80 рублей. Разница между стоимостью договора и выполненными работами составила 6 561,91 рублей. Согласно графику производства работ по замене окон (приложение № 2 к договору) данная разница объясняется тем, что работы не могут выполняться в связи с низким температурным режимом, работы по оштукатуриванию внешних монтажных швов переносятся на теплое время года и будут проведены в период с 01.05.2016 г. по 01.06.2016 г. (позиция 8 - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов в объеме 0,0788 м<sup>2</sup>; позиция 9 - окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная в объеме 0,112 м<sup>2</sup>);

- договор от 21.12.2015 г. б/н с ООО «Дисконт». Стоимость работ по договору составила 391 583,78 рублей. Доставка и монтаж конструкций осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 15а. Срок выполнения работ с 21.12.2015 г. по 25.12.2015 г. Оплата по договору Заказчик производит оплату в размере 100% в течение пяти дней, с момента подписания договора. Приняты и оплачены фактически выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справке о стоимости работ (ф. КС-3) от 25.12.2015 № 1 на сумму 384 487,21 рублей. Оплата произведена за счет средств субсидии из федерального бюджета платежным поручением от 31.12.2015 № 13968 на 384 487,21 рублей. Разница между стоимостью договора и выполненными работами составила 7 096,57 рублей. Согласно графику производства работ по замене окон (приложение № 2 к договору) данная разница объясняется тем, что работы не могут выполняться в связи с низким температурным режимом, работы по оштукатуриванию внешних монтажных швов переносятся на теплое время года и будут проведены в период с 01.05.2016 г. по 01.06.2016 г. (позиция 8 - ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов в объеме 0,087 м<sup>2</sup>; позиция 9 - окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная в объеме 0,1023 м<sup>2</sup>).

БЭУ

### 3. Использование средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета на реализацию региональных программ модернизации систем дошкольного образования

К муниципальному контракту от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 и договорам приложены локальные сметные расчеты, подписанные составителем локального сметного расчета, заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д., утвержденные председателем МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» Афанасьевой У.С.

Локальные сметные расчеты составлены на основании дефектных ведомостей, в представленных локальных сметных расчетах имеются отметки о их проверке.

Проверкой соответствия объемов, указанных в дефектных ведомостях, локальных сметных расчетов, актах о приемке выполненных работ формы КС-2 расхождений не установлено.

Проверкой соблюдения сроков выполнения работ по заключенным договорам нарушений не установлено.

Случаев использования средств федерального бюджета, на цели, не соответствующие условиям их получения, а также осуществления расходов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Бурятия, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов не установлено.

На основании приказа заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида от 24.02.2016 № 6 произведен осмотр выполненных работ по капитальному ремонту здания детского сада. Осмотром установлено:

- по муниципальному контракту от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 в корпусе 3 произведена очистка от перхлорвиниловых и масляных красок потолков; оштукатуривание потолков и стен; отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков; разборка - кирпичных перегородок, стен из керамических плиток, плинтусов, покрытий полов из линолеума и релина, из керамических плиток, деревянных заполнений проемов дверных, воротных, трубопроводов из чугунных канализационных труб; установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; демонтаж – моек, светильников с лампами накаливания, выключателей, розеток, светильников для люминесцентных ламп. Продолжаются работы в рамках исполнения контракта;

- по договорам от 21.12.2015 г. б/н с ООО «Завод окон», ООО «СК Авангард», ООО «БИН», ИП Ширеторова Людмила Александровна, ИП Баданов Александр Матвеевич, ИП Баданова Субадма Ширапнимаевна, ООО «Дисконт» в соответствии с локальными сметными расчетами частично выполнены работы по установке оконных блоков из профиля «КВЕ Expert 70» в корпусе № 1 и № 2.

Работы по договорам от 21.12.2015 б/н с ООО «Завод окон», ООО «СК Авангард», ООО «БИН», ИП Ширеторова Людмила Александровна, ИП Баданов Александр Матвеевич, ИП Баданова Субадма Ширапнимаевна, ООО «Дисконт» выполнены частично за исключением не выполненных работ, а именно ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов и окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная.

БЭТ



Согласно объяснительной заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 25.02.2016 г. окна устанавливали в декабре 2015 года, оплата произведена за фактически выполненные работы, т.е. только за установку окон, отделочные работы на улице будут производиться в конце марта, начале апреля, в теплое время года, и тогда будут оплачены остатки денег в размере 45 008,72 рублей.

Во время осмотра производилась фотофиксация.

Объяснительная заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 25.02.2016 г. смотреть приложение 5. Приказ заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида от 24.02.2016 № 6, акты осмотра от 24.02.2016 г., фотоматериалы, прилагаются (Приложение 6).

#### **4. Операции с безналичными денежными средствами в части средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования**

Средства субсидии в 2015 году за выполненные работы по капитальному ремонту здания детского сада перечислялись на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости работ формы КС-3.

Авансовые платежи не осуществлялись.

Фактов неправомерного финансирования различных организаций, внесения взносов в уставные капиталы юридических лиц, размещения бюджетных средств на банковских депозитах, выдачи ссуд и оказания финансовой помощи сторонним организациям не установлено.

#### **5. Расчеты с организациями в части средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета на реализацию региональных программ модернизации систем дошкольного образования**

По состоянию на 01.01.2016 г. по средствам субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных программ модернизации систем дошкольного образования дебиторской и кредиторской задолженностей нет.

#### **6. Достоверность бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности**

МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида заключен Договор от 15.01.2016 г. б/н на организацию и ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового учета, на ведение бухгалтерского учета и отчетности с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ».

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об

БСА

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

Проверкой достоверности информации, содержащейся в представленных отчетах об использовании средств федерального бюджета нарушений не установлено.

### **Обобщенная информация о результатах выездной проверки:**

Выездной проверкой правомерного использования средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на модернизацию систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, проведенной в МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида установлено:

1. В нарушение Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014, 2015 годах, утвержденного Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 363-р, п. 2.1, п. 3.3.2 Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1, заключенного между Муниципальным учреждением «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» и МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида:

- не выполнен капитальный ремонт на 5 957 000,00 рублей в сроки, установленные Соглашением от 02.09.2015 № 2015.9.1 - в 2015 году;

- не создано в 2015 году 100 дополнительных мест, в рамках реализации комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.

Таким образом, МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида не исполнило обязательство о создании дополнительных 100 мест, в рамках реализации комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, принятие которого является обязательным условием предоставления средств федерального бюджета на модернизацию систем дошкольного образования в сроки, установленные Соглашением от 02.09.2015 № 2015.9.1.

Кроме того, в нарушении п. 1.9 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 до и после проведения капитального ремонта в группах для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) на каждого ребенка приходится менее 2,0 кв.м. и в ясельных группах для детей до 3-х лет на каждого ребенка приходится менее 2,5 кв.м.

2. в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 309, ст. 711 и п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2.5 муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 произведена Заказчиком оплата по контракту за счет средств субсидии из федерального бюджета в размере 1 302 269,48 рублей до получения Заказчиком полностью всего объема выполняемых работ и подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (ф. КС – 2);

3. в нарушение ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

*БС*



муниципальных нужд» принята представленная подрядчиком ООО «Алекс» банковская гарантия от 23.12.2015 № УРГО-75/00571/2015 в размере 1 156 500,00 рублей со сроком действия менее срока действия муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 на 8 месяцев;

4. Предмет Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1 (п. 1.1), заключенного между Муниципальным учреждением «Комитет по образованию г. Улан-Удэ» и МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на иные цели, утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 18.06.2014 № 155, не соответствует Комплексу дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2014, 2015 годах, утвержденному Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 № 363-р.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта.

Приложения:

приложение 1 - Копии договора от 15.01.2016 б/н, доверенности от 15.01.2016 г. б/н, карточка образцов подписей от 15.01.2016 г.;

приложение 2 - Копия Соглашения от 02.09.2015 № 2015.9.1;

приложение 3 - Копии отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по состоянию на 01.01.2016г., Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по состоянию на 01.01.2016г., Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), по состоянию на 20.02.2016 г.;

приложение 4 - Копии Сведений о деятельности дошкольного образовательного учреждения (ф. № 85-к) по состоянию на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 г.; пояснительная заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 20.02.2016 г.;

приложение 5 - Объяснительная заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. от 24.02.2016 г., копии муниципального контракта от 24.12.2015 № 0102200001615005091-0729708-02 и банковской гарантии от 23.12.2015 № УРГО-75/00571/2015;

приложение 6 - Приказ заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида от 24.02.2016 № 6, акты осмотра от 24.02.2016 г., фотоматериалы.

Руководитель  
 проверочной (ревизионной) группы  
 Специалист 1 разряда  
 Территориального управления  
 Росфиннадзора в Республике Бурятия 26.02.2016г.

*БРС*

Е.А. Будаева

Акт выездной проверки от 26.02.2016 № 18 на 17 листах с приложениями на 75 листах направлен заведующей МБДОУ детский сад № 70 «Солнышко» г. Улан-Удэ комбинированного вида Анцуповой А.Д. заказным почтовым отправлением с уведомлением от 29.02.2016 № 02-08-14/512.